

№ ПП	мероприятие
1	<p>Водозабор № I</p> <ul style="list-style-type: none"> - ревизия насосных агрегатов № 1,2 - замена обратного клапана д400мм на насосном агрегате №2 - набивка сальников на запорной арматуре - ТП-287 ревизия 1, 2 секции шин ЗРУ-0,4 кВ - ревизия силовых трансформаторов 10/0,4 кВ: 1Т, 2Т - ревизия асинхронных электродвигателей: № 1, №2, № 3
2	<p>Водозабор № II</p> <ul style="list-style-type: none"> - ревизия насосных агрегатов № 1,3 - набивка сальников на запорной арматуре - ТП-345 ревизия 1, 2 секции шин ЗРУ-0,4 кВ - ревизия силовых трансформаторов 10/0,4 кВ: 1Т, 2Т - ревизия станции частотного управления 0,4 кВ - ревизия асинхронных электродвигателей: № 1, №2, № 3
3	<p>II водоподъем насосная станция №1</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена задвижки №17 д500мм - замена задвижки №15 д500мм - заглушить водоводы насосных агрегатов № 7, 8 - демонтаж задвижки №10 д500мм, установка глухого фланца - демонтаж задвижки №14 д500мм, установка глухого фланца - демонтаж задвижки №13 д500мм, установка глухого фланца - демонтаж задвижки № 8 д500мм, установка глухого фланца - ревизия на резервуарах задвижек № 1, № 6 - ревизия задвижек на насосных агрегатах № 5, 6 - замена обратного клапана д500мм на насосном агрегате № 6 - набивка сальников на задвижках напорной магистрали № 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12 - визуальный осмотр резервуаров
4	<p>II водоподъем насосная станция №2</p> <ul style="list-style-type: none"> -замена вала, рабочего колеса, подшипников на насосном агрегате №2 - ревизия насосных агрегатов № 3, 4 - набивка сальников на задвижках напорной магистрали № 7, 8, 9, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - обследование резервуаров <p>Ревизия оборудования электролизной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разборка хлоропроводов и промывка кислотой; - прочистка баков объемом 5м3 №1 - №6, промывка от налета соли и гипохлорита натрия; - замена кранов д25мм – 2шт. на хлоропроводе подачи гипохлорита натрия в водоводы подачи воды в резервуары;

	<ul style="list-style-type: none"> - ревизия химического насоса X 65-50-125 - РП-14 – ревизия 1, 2 секции шин ЗРУ-10 кВ - ревизия силовых трансформаторов 10/6 кВ: 1Т, 2Т, 3Т, 4Т - ревизия ТСН-1 и ТСН-2, 10/0,4 кВ - ревизия синхронных электродвигателей: № 2, №3, № 4 - ревизия ЦРВД синхронных электродвигателей № 2, №4 и ТВУ электродвигателя №3 - ревизия ЗРУ-0,4 кВ - регулировка электроприводов задвижек - покраска трансформаторов (6 шт.) - РП-14 – испытание 1, 2 секции шин ЗРУ-10 кВ (подрядная организация) - наладка АВР: 0,4 кВ, 10 кВ (подрядная организация) - техническое обслуживание станции частотного управления 6 кВ (подрядная организация)
5	<p>Водопроводные сети</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена магистральных задвижек д600мм в камере Б – 2шт. - замена задвижки д350мм ВК095 не пересечении ул.Кирова-ул.Щетинкина - замена задвижки д400мм ВК0120 не пересечении ул.Чертыгашева-ул.И.Ярыгина - врезка задвижки д300 ВК090 по пр.Др.Народов, 01 - врезка в действующую сеть нового водовода д400мм в ВК004 по ул.Центральная, 1 - замена запорной арматуры д50мм, д80мм в ВК009 по ул.Литвинова, 93 - установка задвижки д400мм на территории Водоподъема в ВК001 (Афганский водовод по ул.Литвинова) - врезка в действующую сеть нового водовода д315мм в ВК225 по ул.Пирятинская - замена задвижки д150мм, д200мм в ВК006 по ул.Заводская, 3г
6	<p>Канализационные сети</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистка коллектора по ул.Пушкина в границах улиц ул.Итыгина – ул.И.Ярыгина КНС № 2 - чистка коллектора по ул. Чертыгашева в границах улиц ул.И.Ярыгина – ул. Щетинкина КНС № 1 - чистка коллектора по ул. Вяткина в границах улиц ул.Пушкина – ул.Хакасская; пр.Ленина - набивка сальников на напорных задвижках КНС №№ 6,17 - КНС-5 чистка приемного резервуара